

ОТЧЕТ
ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА ППР
Февраль 2017 года

№ п/п	Наименование работ	Инв. №	Наименование оборудования	Технические характеристики	Срок выполнения
1	Испытания трансформаторного масла на пробой	6345	Трансформатор	ТМ-1000/10	02.02.2017г.
		11423	Трансформатор	ТМ 1000/10	02.02.2017г.
		5273	Трансформатор	ТМ 560/10	06.02.2017г.
2	Измерение сопротивления изоляции и испытание повышенным напряжением опорной изоляции ячейки и силового кабеля 6, 10кВ	КП-1 ф.15	ячейка КСО-272	АСБ-10 (3Х120)	03.02.2017г.
		КП-1 ф.26	ячейка КСО-272	АСБ-10 (3Х120)	03.02.2017г.
		КП-7 ф.11	ячейка КСО-272	АСБ-10 (3Х95)	07.02.2017г.
		КП-7 ф.19	ячейка КСО-272	АСБ-10 (3Х95)	09.02.2017г.
		КП-7 ф.12	ячейка КСО-272	АСБ-10 (3Х185)	07.02.2017г.
		КП-7 ф.13	ячейка КСО-272	АСБ-10 (3Х95)	09.02.2017г.
		КП-7 ф.14	ячейка КСО-272	АСБ-10 (3Х95)	10.02.2017г.
		КП-7 ф.21	ячейка КСО-272	ААШВ (3Х70)	10.02.2017г.
3	Проведения периодических измерений заземленных элементов и испытаний сопротивления изоляции грузоподъемных механизмов	304(64)	Штабелер	0,5т	14.02.2017г.
		814(64)	Штабелер	0,5т	14.02.2017г.
		685(64)	Штабелер	0,5т	14.02.2017г.
		8967(64)	Тележка комплектовочная	0,5т	16.02.2017г.
		8968(64)	Тележка комплектовочная	0,5т	16.02.2017г.
		838(64)	Кран-балка	3,2т	16.02.2017г.
		749(БВЦ)	Консольный	0,5т	15.02.2017г.
		605(15)	К/поворотный	1т	27.02.2017г.
		613(15)	К/поворотный	2т	27.02.2017г.
		8790(40)	Кран-балка	1т	21.02.2017г.
		474(40)	К/поворотный	0,4т	21.02.2017г.
		369(40)	К/поворотный	1т	21.02.2017г.
		532(40)	Подвесной	5т	21.02.2017г.
		526(11)	Кран-балка	1т	17.02.2017г.
		120(3)	Таль	1т	17.02.2017г.
		274(3)	Монорельс	2т	17.02.2017г.
		164(БВЦ)	Мостовой кран	10т	28.02.2017г.
163(БВЦ)	Мостовой кран	10т	28.02.2017г.		

Начальник электроцеха №261

В.В.Васильев

Согласовано:

Главный энергетик

Д.С.Адушкин